

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

स0सं0:-17-वि0 सर्वे0 आई0आई0सी0 टेक्नोलॉजी-31/2018.....277.....

प्रेषक,

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

Project Manager,
IIC Technologies Limited,
Bihar, Patna

पटना, दिनांक :- 10-02-2022

विषय :- आवंटित जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति ससमय एवं आवश्यक ETS तथा कर्मी उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

प्रसंग :- भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय का पत्रांक-2736 दिनांक-10.09.2021, पत्रांक-1171 दिनांक- 08.03.2021 एवं पत्रांक- 11763 दिनांक-31.12.2020

महाशय,


उपर्युक्त एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत आपको आवंटित जिले तथा यथा अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शिवहर, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं अरवल में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की निरन्तर समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए समेकित प्रतिवेदन उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना एवं जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन (समेकित प्रतिवेदन) एवं बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय तथा कटिहार का प्रतिवेदन संलग्न) से स्पष्ट है कि आपके द्वारा बन्दोबस्त कार्यालयों को प्रक्रमवार अपडेटेड मानचित्रों की आपूर्ति ससमय नहीं की जा रही है। साथ ही आपके द्वारा आवंटित जिलों के कुल 2883 मौजों के लिए गठित 111 विशेष सर्वेक्षण शिविरों के लिए मात्र 35 ETS एवं 87 कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्व में विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में प्रति शिविर कम-से-कम एक ETS उपलब्ध कराए जाने के निदेश के बावजूद दो शिविरों पर एक ETS का उपलब्ध नहीं कराया जाना अत्यंत खेदजनक है।

आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की उक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि आपके द्वारा ससमय अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने एवं न्यूनतम आवश्यकता अनुसार भी साधन एवं कर्मी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य बाधित हो रहा है और जिलों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कार्य दिवस की क्षति के कारण सरकार राजस्व की क्षति हो रही है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर अपने विस्तृत प्रतिवेदन के साथ स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके कारण हो रही सरकार को आर्थिक क्षति के लिए आपको भुगतान की जाने वाली राशि में कटौती कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।


विश्वासभाजन


निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17-वि0 सर्वे0 आई0आई0सी0 टेक्नोलॉजी-31/2018.....277..... पटना, दिनांक 10-02-2022

प्रतिलिपि: सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी/विजय साम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0 यू0/प्रभारी, आई0टी0सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से कृत कार्यों का साप्ताहिक प्रतिवेदन

दिनांक-07

.02.2022

क्र० सं०	एजेंसी का नाम	सर्वेक्षण हेतु व्ययित प्रथम चरण के आवंटित जिलों की संख्या	कितने जिलों में कार्यालय स्थापित कर लिया गया है।	आवंटित जिलों के लिए निर्धारित कुल शिबिरो की संख्या	शिबिरो के कुल नौजों की संख्या	प्रिन्स, कर्मी एवं इंटरप्रिन्स मशीन की विवरणी			कितने जिलों में प्राइमरी कंट्रोल प्वाइंट स्थापित कर दिया गया है।	जिलों में स्थापित कुल सेकेंडरी कंट्रोल प्वाइंट की संख्या	कुल त्रिसीमानों की संख्या	कुल चिन्हित त्रिसीमानों किए गए पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	ग्राम सीमा स्थापन की कुल संख्या	किस्तवार किए गए पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	खानापूरी किए गए पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	एलपीएसओ बांटे गए ग्राम की कुल संख्या	नौजों की संख्या जिनका प्रारूप प्रकाशन हो गया
						इंटरप्रिन्स मशीन की संख्या	कर्मी की संख्या	प्रिन्स की संख्या									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Araria	Yes	6	156	3	8	7	1	12	445	71	62	8			
		Kishanganj	Yes	17	460	4	10	9	1	10	1277	101	101	9			
		Purnea	Yes	4	136	3	8	6	1	14	221	83	83	33			
		Katihar	Yes	7	185	3	7	6	1	15	504	173	173	60			
		Begusarai	Yes	19	440	4	10	6	1	8	1010	262	247	145	74	55	29
		Khagaria	Yes	7	172	3	7	5	1	7	463	45	36	4			
		Lakhisarai	Yes	16	412	3	7	6	1	9	1103	228	211	87	39	30	22
		Sheohar	Yes	3	80	3	7	6	1	2	247	60	60	9			
		Sitamarhi	Yes	9	254	3	8	6	1	9	644	116	116	10			
		Jehanabad	Yes	10	253	3	8	6	1	7	650	93	93	11			
		Arwal	Yes	13	335	3	7	6	1	7	977	68	68	10			
				111	2883	35	87	69	11	100	7541	1300	1250	386	113	85	51

Aerial Agency Updated Report

Dated 07 FEB 2022

Sl No	Agency Name	Name of District	No of Shivir	No of ETS	Kistwar Started Village No	No of Manpower	Co Ordinate of fixed point Supply to Shivir	Parent Child Reation of Plots and Area	Legends Symbols	Draft Publication of Map	LPM Distribution	Georeference CS/RS Map . Digitized Maps , .Shp file/dwg file
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Araria	6	3	31	8	135	2				156
2		Kishanganj	17	4	26	10	161	6				460
3		Purnea	4	3	55	8	134	14				136
4		Katihar	7	3	79	7	195	15				185
5		Begusarai	19	4	170	10	314	133	74	29	55	440
6	IICT	Khagaria	7	3	18	7	117	3				172
7		Lakhisarai	16	3	111	7	264	71	39	22	30	412
8		Sheohar	3	3	18	7	121	6				80
9		Sitamarhi	9	3	50	8	147	4				254
10		Jehanabad	10	3	34	8	196	1				253
11		Arwal	13	3	24	7	144	2				335
			111	35	616	87	1928	257	113	51	85	2883

Phase - I - Bihar Resurvey Project as on 07.02.2022

Task / Information / District	Lakhisarai	Begusarai	Khagaria	Katihar	Purnia	Araria	Kishanganj	Sheohar	Sitamarhi	Jehanabad	Arwal	Total	Last Week Status	
PHASE - I Districts Details	Area(Sq. Km) As per MoU	1176.67	1906.69	1473.54	3015.8	3148.59	1814.25	339.67	2256.44	944.44	636.83	19491.65	19491.65	
	Area After Digitization	1215.14	1847.69	1486.81	2528.05	1541.12	1944.75	444.02	2192.3	939.12	638.7	17477.73	17477.73	
	Anchal cum Development Blocks	7	18	7	16	14	7	5	17	7	5	112	112	
	Inhabited villages	488	1229	305	1546	1299	751	802	207	845	335	8419	8419	
	Flying fully Covered Villages (Approximately)	488	1184	305	1308	599	732	802	207	845	335	7417	7417	
	Digitization Completed & Submitted Villages	486	1184	305	1306	599	732	802	207	845	335	7413	7413	
	No of Trijunctions in District	1220	3073	763	3865	3248	1878	2005	518	2113	1530	838	21047.5	21047.5
	No of Trijunction's in priority blocks - Common Points	1103	1010	463	504	221	445	1277	247	644	650	736	7300	7300
	No of Trijunction's Locations Identified - Village Wise (Satyapan)	671	774	251	1147	613	348	664	194	394	438	331	5825	5763
	No of Trijunction's Locations Identified - Common Points (Satyapan)	671	774	251	450	205	220	425	194	409	438	331	4368	4272
Ground Truthing and Kistwar Activity - 25% (-3%) Payment Milestone	Trijunction Locations Identified Covered Villages	228	262	45	173	83	101	60	116	93	68	1300	1259	
	Village Boundary Completed Villages (Satyapan)	211	247	36	173	83	101	60	116	93	68	1250	1210	
	Total Village Maps Received for Update	195	228	34	173	74	59	35	97	93	68	1106	1067	
	Updated Village Maps Submitted	115	178	21	79	57	37	33	27	61	24	666	616	
	Kistwar completed villages and Ready for Update	87	145	4	60	33	8	9	9	10	10	386	367	
	Rectified & Re-Submitted Villages for Khanapuripurcha	71	133	3	15	14	2	6	6	4	1	2	257	248
	Khanapuri activity Completed on ground and Maps Received for update (Form 6)	39	74	0	2	0	0	0	0	0	0	0	115	113
	Khanapuri purcha and Map Update Completed Villages (form- 7)	37	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
	Khanapuri Completed with ROR Villages	32	61										93	92
	LPM Generation Completed Villages	32	58										90	89
LPM Submission Activity - 5% payment Milestone	LPM Generation In-progress Villages	0	3									3	2	
	LPM Printing Completed villages by Dept	30	56									86	85	
	LPM Distribution Completed Villages	30	55									85	85	
	LPM Distribution In-progress Villages	1	1									1	0	
Adjudication Survey Activity - 5% payment Milestone	22	29										51	48	
Draft Publication Activity - 5% payment Milestone	22	29										51	48	
Final Publication (From 20) in Progress	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	
Final Publication (From 20) Completed	1	4										5	5	
Maps to be submission status														
Maps Submission Pending Status	Total VB update maps to be Submitted	80	50	13	94	17	22	23	36	59	44	440	451	
	Total Kistwar update maps to be Submitted	16	12	1	45	19	6	3	6	10	8	129	119	
Maps Update & Plotting in progress Status	Total Khanapuri update maps to be Submitted	2	5	0	2	0	0	0	0	0	0	9	7	
	Lab update pending at Site office	27	9	3	49	7	7	2	14	34	11	163	187	
	Plotting Under progress Villages for kistwar (VB Updated)	53	41	10	45	10	15	21	22	25	33	277	264	
Plotting Under progress Villages for Khanapuri (Kistwar-Updated)	10	8		18	6	6	3	3	6	6	3	69	69	